



COMMITTENTE

# UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

Corso Ogliani n° 9  
10080 Rivara (TO)

OGGETTO

**Manutenzione straordinaria della centrale termica  
a servizio della Scuola dell'Infanzia e Primaria  
Via Roma n° 25 - 10080 Pratiglione (TO)**

## PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

## CRONOPROGRAMMA

PROGETTO

**STUDIO TECNICO ing. VOTTERO Luigi**

Via Dell'Industria n° 14 - 10070 Villanova Canavese (TO)

Tel. +39.333.4090748 - Fax +39.011.19823835

E-mail: [Info@studioingvottero.it](mailto:Info@studioingvottero.it)

E-mail certificata (PEC): [Info@pec.studioingvottero.it](mailto:Info@pec.studioingvottero.it)

Iscr. n° 9452 H Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

C.F. VTTLGU73S28C722M - P.IVA 10087290010

**Ing. VOTTERO Luigi**

PROPRIETA'

**COMUNE DI PRATIGLIONE**

Via Roma n° 1 - 10080 Pratiglione (TO)

Tel. +39.0124.7184 - Fax +39.0124.77886

E-mail: [Info@comune.pratiglione.to.it](mailto:Info@comune.pratiglione.to.it)

E-mail certificata (PEC): [pratiglione@cert.ruparplemonte.it](mailto:pratiglione@cert.ruparplemonte.it)

C.F. 01871460018 - P.IVA 01871460018

**Il Responsabile del Procedimento**

**Geom. CONRADO Andrea**

Rev.	Modifiche	Data	Disegnato	Approvato	Nome File
00	Prima emissione	08/06/2018	L.V.	L.V.	ESE_SE-PRA_IT.13
					Scala -----
					Elaborato  <b>IT.13</b>

Nome	Data d'inizio	Data di fine
• Allestimento cantiere e scarico impianto termico	30/07/18	30/07/18
• Ordine di acquisto nuova caldaia a pellet e componenti accessori	30/07/18	17/08/18
• Smantellamento caldaia esistente ed impianto elettrico	31/07/18	31/07/18
• Rimozione copertura scala di accesso alla CT	01/08/18	01/08/18
• Pulizia approfondita locale centrale termica	02/08/18	02/08/18
• Adattamento carpenteria silo di stoccaggio pellet	03/08/18	03/08/18
• Installazione nuova canna fumaria	06/08/18	06/08/18
• Installazione valvole termostatiche	07/08/18	09/08/18
• Scarico, posizionamento ed assemblaggio caldaia e puffer	20/08/18	20/08/18
• Posa in opera nuova copertura scala di accesso alla CT	21/08/18	21/08/18
• Assemblaggio tubazioni e raccorderia	22/08/18	24/08/18
• Installazione canale da fumo	27/08/18	27/08/18
• Installazione impianto elettrico	28/08/18	30/08/18
• Caricamento impianto e collaudo preliminare	31/08/18	31/08/18
• Sigillatura passaggi impiantistici e carico parziale pellet	03/09/18	03/09/18
• Collaudo di potenza impianto termico	04/09/18	04/09/18

luglio 2018

agosto 2018

settembre 2018

