

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

COMUNE DI RIVARA

Città Metropolitana di Torino

**Costruzione di un nuovo tratto di marciapiede in prolungamento
all'esistente lungo via Busano sul territorio del Comune di Rivara**

Da km 2+130 a km 2+365

PROGETTO ESECUTIVO

F02 CRONOPROGRAMMA

maggio 2018

Ing. OSVALDO RIASSETTO

via Malone n. 10 - 10070 Front (TO)
tel. 011 9251409 - cell. 335 5625059
P.IVA 05902580017
C.F. RSSSLD52E06D805H

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Preparazione delle aree	1 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z1																			
Apprestamenti del cantiere	5 g																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g		Z1																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1																			
Rimozione di segnaletica orizzontale	4 g			Z1																		
Rete raccolta acque meteoriche	16 g																					
Posa di caditoia fognaria	10 g											Z1										
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g																			Z1		
Sede stradale	50 g																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g											Z1										
Formazione di fondazione stradale	2 g																					
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																					
Opere d'arte	18 g																					
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradal	5 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	5 g																					
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g																					
Cordoli, zanelle e opere d'arte	13 g																					
Realizzazione di marciapiedi	13 g																					
Impianto di illuminazione	7 g																					
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g																					

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Posa di cavidotto	2 g																					
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g																					
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g																					
Opere complementari	6 g																					
Posa di segnaletica verticale	2 g																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																					
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						

		Settimana 4						Settimana 5						Settimana 6						Settimana 7						Settimana 8								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

